

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ท้องถ่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	√			๔๖๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ปราณี หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๙๑,๖๐๐.๐๐	√			๒๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	โครงการก่อสร้างโครงจรดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	√			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนซอยเกาะหุงแกง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๓,๕๐๐.๐๐	√			๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนซอยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖,๐๐๐.๐๐	√			๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนซอยชูศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖,๕๐๐.๐๐	√			๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนซอยตาเฟื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๖,๒๐๐.๐๐	√			๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยนายเนิน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๒๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๒,๐๐๐.๐๐	√			๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยปราโมทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๑,๐๐๐.๐๐	√			๙๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยยายแจ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙,๐๐๐.๐๐	√			๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนซอยสมคิด หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๑,๐๐๐.๐๐	√			๒๐,๕๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนซอยหอยโข่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	√			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๑ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ ๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	√			๓๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านคลองน้อย-บ้านบางโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๑,๕๐๐.๐๐	√			๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖.	โครงการบุกเบิกถนนช่วยป่านศร ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	√			๔๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗.	โครงการบุกเบิกถนนซอยตาพจน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖๒,๑๐๐.๐๐	√			๒๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘.	โครงการบุกเบิกถนนซอยน้ำเอ็นดู ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๙๖,๕๐๐.๐๐	√			๓๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการบุกเบิกถนนบันลือ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๕๒,๙๐๐.๐๐	√			๒๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๓,๖๐๐.๐๐	√			๑๑๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันของดีคลองน้อย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			√	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานของหอยคลองร้อยสาย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๔๔,๘๔๘.๐๗	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุตำบลคลองน้อย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๔๗,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน ตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๔๙,๓๓๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๔๖,๐๕๒.๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๓๒,๔๕๐.๐๐	√			๕๑๙,๙๒๓.๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขยาเสพติด	๒๕,๐๐๐.๐๐	√			๒๔,๒๔๕.๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการหมู่บ้านสะอาดบ้านหน้ามอตำบล คลองน้อย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	√			๘๑,๘๗๐.๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๒๕,๐๐๐.๐๐	√			๗,๘๒๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๐๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙.	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทอนหญ้า ปล้อง	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	√			๓๗๒,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐.๐๐	√			๕๘,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๒๒,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	√			๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๓.	โครงการแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา	๗,๐๐๐.๐๐	√			๒,๐๘๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-		√	-	สำนักปลัด
๑๕.	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี (งานซั๊กพระประเพณี) ให้แก่วัดธาราวดี ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๖.	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี (งานซั๊กพระประเพณี) ให้แก่วัดบุญบันเทิง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗.	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆในตำบล คลองน้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๒๖,๙๑๘.๐๐	สำนักปลัด
๑๘.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๔๗,๙๘๕.๐๐	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว -ไม่มีการดำเนินการ-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายใน ตำบลคลองน้อย	๔๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	๒๕,๕๖๒.๐๐	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			√	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-		√	-	สำนักปลัด
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่นและบุคลากร องค์การบริหาร บริหารส่วนตำบลคลองน้อย	๙๐,๐๐๐.๐๐	√			๘๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖.	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๔๔,๐๐๐.๐๐	√			๓๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗.	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐.๐๐	√			๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.๐๐	√			๕๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙.	ล้อวัดระยะทาง	๙,๐๐๐.๐๐	√			๖,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐.	เครื่องตัดกระดาษทรายแบบสายพาน	๘,๓๐๐.๐๐	√			๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการ ประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	√			๒๓,๘๕๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบ ที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐.๐๐	√			๓๑,๘๕๐.๐๐	กองช่าง

งบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๘๘,๐๐๐.๐๐	√			๗๙,๑๓๑.๐๐	สำนักปลัด
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐.๐๐	√			๑,๖๘๕.๙๗	สำนักปลัด
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	√			๖,๔๗๕,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐	√			๑,๑๑๖,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	√			๓๗๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล คลองน้อย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	๘๐,๐๐๐.๐๐	√			๗๑,๒๔๔.๐๐	สำนักปลัด

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดสรุปการสรุปการเบิกจ่ายเงิน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปการเบิกจ่ายเงิน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ตาเซียง ๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๒๓,๘๐๐.๐๐		√		-	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๒๒,๐๐๐.๐๐		√		-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สมยศ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๔๘,๔๐๐.๐๐	√			๔๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย นายเนิน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๒๙,๕๐๐.๐๐	√			๖๖๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านกำนันช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	√			๒๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายวงแหวนบ้านท้องถ่วง (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๗๙,๑๐๐.๐๐	√			๒๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายวงแหวนบ้านท้องถ่วง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๘.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายวงแหวนบ้านท้องถ่วง (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๕,๓๑๘.๐๐	√			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายวงแหวนบ้านท้อถ่วง (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๕,๓๑๘.๐๐	√			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยบุญบุญเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๖,๖๐๐.๐๐	√			๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยตาเซียง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	√			๑๐๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๑ (ตอน ม.๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐๖,๘๐๐.๐๐	√			๒๐๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๑ (ตอน ม.๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๗,๗๐๐.๐๐	√			๗๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายบ้านบางไผ่ -บ้านบางโพธิ์ หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙,๕๐๐.๐๐	√			๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายเลียบบแม่น้ำตาปี (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐๒,๖๐๐.๐๐	√			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายเลียบบแม่น้ำตาปี (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๒,๕๐๐.๐๐	√			๗๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน สายเลียบบแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๙,๔๐๐.๐๐	√			๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยค้อบน ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๑,๓๐๐.๐๐	√			๔๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยค้อบน ซอย ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๔,๐๐๐.๐๐	√			๒๑,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	√			๑๔๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนซอยป่าจาง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๘๖,๒๐๐.๐๐	√			๖๗๕,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงไก่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๓๔,๘๐๐.๐๐	√			๔๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐.๐๐			√	-	กองช่าง
๒๔.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐.๐๐			√	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่ายไป(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐.๐๐			√	-	กองช่าง
๒๗.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๐,๐๐๐.๐๐			√	-	กองช่าง